

जि.वा.पो. लेखाशिर्ष अंतर्गत भौतिकभौतिक व आर्थिक स्थितीबाबत अहवाल

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	सन	मागील वर्षातील अपूर्ण	वित्तीय वर्षात मंजूर कामे	एकूण	मंजूर कामांची रक्कम	मागील वर्षाची शिल्लक निधी	एकूण निधी	एकूण पूर्ण कामे व देयके पारित	देयकावरील खर्च	शिल्लक निधी	सुरू कामे	अजून सुरू न झालेली कामे	गोरा
1	पर्यटन विकास रखाण्याचे / प्रयत्नोपचार केन्द्राचे बांधकाम करणे (2403 8974)	2018-19	16	24	40	88.48	58.45	146.93	19	73.13	73.80	6	7	7 कामे इ-टेंडर
		2019-20	13	13	26	68.50	73.80	142.30	10	53.28	89.02	15	1	1 कामे करारनामा प्रगतीत
		2020-21	16	0	16	0.00	89.02	89.02	0	0.00	89.02	15	1	
2	पर्यटन औद्योगिक बांधकाम व आधुनिकीकरण (2403 2537)	2018-19	0	26	26	87.50	0.00	87.50	21	69.89	17.61	4	1	
		2019-20	5	13	18	68.50	17.61	86.11	1	13.29	72.82	16	1	
3	१७ सामुहिक आंगणवाडी नविन बांधकाम २२३६ १२५७	२०१८-१९	४	१६	२०	१३६.९०	२१३.०३	३४९.९३	६	४९.१९	३००.७६	३	११	७ कामे इ-टेंडर
		२०१९-२०	१४	२४	३८	२१९.३०	३००.७६	५२०.०६	२	१८.७६	५०१.३०	३	९	२ कामे इ-टेंडर
		२०२०-२१	१२	०	१२	०.००	५०१.३०	५०१.३०	०	०.००	५०१.३०	३	९	
	१७ सामुहिक	२०१८-१९	१७	८८	१०५	८८.००	१८.००	१०६.००	७४	७५.१०	३०.९०	२	१२	

४	आणवताई पुरानी २२३६ १२५७	२०१९-२०	३१	७५	१०६	७५.००	३०.१०	१०५.१०	२६	२५.१०	८०.८०	७९	३२		
		२०२०-२१	४१	०	०	००.००	००.००	००.००	००.००	०	०	००.००	३२	११	
५	लोक प्रतिनिधीनी सुचविलेले २५१५ १२३८	२०१९-२०	०	४०४	४०४	००.७००२	००.००	००.००	२६२	४६११	००.२७०२	२०२	४६११	०	
		२०२०-२१	०	०	०	००.००	००.००	००.००	०	०	००.००	०	०	०	
६	३०५४ प्रथम "अ"	२०१९-२०	११३	४२४	३१०	११०.४११	२६२.००	०.००	२६२	२६२	०.००	२६२	४५	०	LRS
		२०२०-२१	५५	०	०	००.००	०.००	०.००	०	०	०.००	०	५५	०	LRS
७	३०५४ प्रथम "अ"	२०१९-२०	४	१६	१०	३००.००	०.००	०.००	०	०	०.००	१०	०	०	LRS
		२०२०-२१	२६	०	०	३०.०६	०.००	०.००	३०.०६	०	०.००	३०	०	०	LRS
८	३०५४ प्रथम "अ"	२०१९-२०	१२	६२	१५	१०.००	०.००	०.००	१२	१२	०.००	१२	०	०	LRS
		२०२०-२१	१०	०	०	००.००	०.००	०.००	०	०	०.००	०	१०	०	LRS
९	३०५४ प्रथम "अ"	२०१९-२०	६	१६	२४	००.००	१.००	०.००	१६	१६	०.००	१६	०	०	LRS
		२०२०-२१	१	०	०	००.००	०.००	०.००	०	०	०.००	०	१	०	LRS
१०	नवराजभागावा	२०१९-२०	६	१६	२४	००.००	१.००	०.००	१६	१६	०.००	१६	०	०	LRS
		२०२०-२१	१	०	०	००.००	०.००	०.००	०	०	०.००	०	१	०	LRS

१०	कृता विकास कार्यक्रम	२०१९-२०	३०	२४	५४	१४०.००	२.००	११६.००	३२	१.९६	१३०.०४	२२	०
		२०१८-१९	०	१८०	१८०	७२२.००	१४.००	१२१.१२	१४	१२१.१२	६००.८८	८६	०
११	भारत रत्न डॉ. वाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना	२०१९-२०	८६	३३	११९	१९.००	७.००	१९.००	७	०	१९.००	११२	

१२	खासदार निर्धा	२०१८-१९	११९	१३५	२२४	२७१.७९	१०८.०४	३८९.८३	१२	२७२.३८	१०८.४८	११	
		२०१९-२०	११२	३८	२३०	३००.३३	१०८.४५	४०८.७८	१४५	३२८.१५	८०.६३	८५	
१३	आमदार निर्धा	२०१८-१९	२८०	१३८	४१८	३११.७९	४२३.६०	८१५.३९	१४२	४०५.८८	४०९.४३	२७६	
		२०१९-२०	२७६	११४	३९०	४९३.९३	४०९.४३	९०२.५६	२३६	४७९.१९	१५३.४५	१३६	

गोषवारा

विशेष लेखाशोध अंतर्गत कामाचे मासिक व अर्धवार्षिक शिर्षी अन्वय गोषवारा

सन २०१८-१९, २०१९-२०

अ.क्र.	लेखाशोध	सन	वित्तिय वर्षाची मंजूर कामे	एकुण कामे	वर्षाचा शिल्लक निर्धा	वित्तिय वर्षात प्राप्त निर्धा (लाक्ष)	एकुण निर्धा	पुर्ण कामे	अपूर्ण कामे	इतरेना खर्च लाक्ष	शिल्लक निर्धा गोषवारा		
१		२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२


1	3 शिक्षण प्रा. शा. विशेष बांधकाम नि.वा.घो. (2202H786)	2018-19	64	64	0.00	125.00	125.00	36	28	53.74	71.26	28 कामे प्रारंभित
		2019-20	134	134	0.00	354.50	354.50	0	134	0	354.5	134 कामे प्रारंभित
2	3 शिक्षण प्राय शा. इमारत बांधकाम नि.वा. घो. (3451 2693)	2018-19	28	28	0.00	268.80	268.80	11	17	116.09	152.71	17 कामे प्रारंभित
		2019-20	50	50	0.00	499.20	499.20	0	50	0	499.20	50 कामे प्रारंभित
3	3 शिक्षण नि. घ. हायस्कूल इमारत बांधकाम नि.वा. घो. (3451 2693)	2018-19	5	5	0.00	68.50	68.50	1	4	13.43	55.06	4 कामे प्रारंभित
		2019-20	12	12	0.00	164.40	164.40	0	12	0	164.4	12 कामे प्रारंभित
4	3 शिक्षण नि. घ. हायस्कूल इमारत दुरुस्ती बांधकाम नि.वा. घो. (3451 2693)	2018-19	13	13	0.00	60.00	60.00	8	5	39.87	20.13	5 कामे प्रारंभित
		2019-20	17	17	0.00	135.50	135.50	0	17	0	135.50	17 कामे प्रारंभित
8 आरोग्य												
8 आरोग्य विंगर	8 आरोग्य विंगर	2018-19	63	63	0.00	150.00	150.00	42	21	80.36	69.64	21 कामे प्रारंभित
		2019-20										

1	आदेशकारी शिबिरा (2210 9715)	2019-20	65	65	0.00	149.00	149.00	0	0	0	0	0	65 कामे प्रगतीत
		2018-19	2	2	0.00	150.00	150.00	0	2	0	150	2 कामे प्रगतीत	
2	S आरीय उप केन्द्र बांधकाम व विस्तारिकरण (3451 2693)	2019-20	6	6	0.00	480.00	480.00	0	6	0	480.00	6 कामे प्रगतीत	
		2018-19	2	2	0.00	160.00	160.00	0	2	12.41	147.59	2 कामे प्रगतीत धवते देखक	
3	S आरीय आरीय केन्द्रको स्थानमा व सुरक्षा बांधकाम (2210 4938)	2019-20	17	17	0.00	195.00	0.00	0	17	0	195	17 कामे प्रगतीत	
		2018-19	2	2	0.00	160.00	160.00	0	2				
4	S आरीय केन्द्रको बांधकाम (2210 9724)	2019-20	1	1	0.00	10.00	10.00	0	1		10.00	1 कामे प्रगतीत	
		2018-19											
5	7 आरीय, कान्छाचिक बांधकाम (2210 9655)	2019-20	15	16	0.00	30.00	30.00	0	16	0	30.00	16 कामे प्रगतीत	
		2018-19	6	6	0.00	33.00	33.00	4	2	27.35	5.65	2 कामे प्रगतीत	
6	7 आरीय, कान्छाचिक बांधकाम (2210 9662)	2019-20	10	10	0.00	23.50	23.50	0	10	0	23.50	10 कामे प्रगतीत	
		2018-19	12	12	0.00	36.00	36.00	7	5	20.49	15.51	5 कामे प्रगतीत	

1	स्वायत्त योजना (2210 9715)	2019-20	65	65	0.00	149.00	149.00	0	0	0	0	0	65 कामे प्रगतीत
2	8 आरोग्य उप केंद्र बांधकाम व निसर्गिककरण (3451 2693)	2018-19	2	2	0.00	150.00	150.00	0	2	0	150	2 कामे प्रगतीत	
		2019-20	6	6	0.00	480.00	480.00	0	6	0	480.00	6 कामे प्रगतीत	
3	8 आरोग्य आरोग्य केंद्रांचा स्वायत्त व दुरुस्ती बांधकामे (2210 4938)	2018-19	2	2	0.00	160.00	160.00	0	2	12.41	147.59	2 कामे प्रगतीत	
		2019-20	17	17	0.00	195.00	0.00	0	17	0	195	17 कामे प्रगतीत	
4	8 आरोग्य केंद्रांचा बांधकामे (2210 9724)	2018-19											
		2019-20	1	1	0.00	10.00	10.00	0	1		10.00	1 कामे प्रगतीत	
5	7 आरोग्य, आयुर्वेदिक दवाखान्याचे बांधकामे (2210 9653)	2018-19	6	6	0.00	33.00	33.00	4	2	27.35	5.65	2 कामे प्रगतीत	
		2019-20	16	16	0.00	30.00	30.00	0	16	0	30.00	16 कामे प्रगतीत	
6	7 आरोग्य, आयुर्वेदिक दवाखान्याचे बांधकामे (22109662)	2018-19	12	12	0.00	36.00	36.00	7	5	20.49	15.51	5 कामे प्रगतीत	
		2019-20	10	10	0.00	23.50	23.50	0	10	0	23.50	10 कामे प्रगतीत	

पिनको विवेकी

क्र.सं.	पिनको विवेकी	पिनको विवेकी								जम्मा	
		पिनको विवेकी	पिनको विवेकी	पिनको विवेकी	पिनको विवेकी	पिनको विवेकी	पिनको विवेकी	पिनको विवेकी	पिनको विवेकी		
		₹.200	₹.200	₹.200	₹.200	₹.200	₹.200	₹.200	₹.200	₹.200	₹.200
		₹.200	₹.200	₹.200	₹.200	₹.200	₹.200	₹.200	₹.200	₹.200	₹.200


 अधिकारीको कार्यालय
 न.सं. व. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि.